

Poštovani,

Uvođenje u posao izvođača radova na regulaciji korita rijeke Spreče u Lukavcu bilo je 06.06.2023. po građevinskoj dozvoli za dionicu od PP1 do PP12 dužine 550 metara. Radovi na toj dionici završeni su 07.09.2023. godine.

Za preostali dio, od PP12 do PP13, radovi su obustavljeni do izdavanja dopunskog rješenja o odobrenju za građenje koje obuhvata i tu dionicu dužine 50 metara.

U međuvremenu, u periodu od 28.9. do 14.10. vršen je transport materijala za zatrpavanje starog korita Spreče. Od 17.10. do 30.10. rađeno je zatrpavanje napuštenog korita.

Od 04.11. do 27.11. prekinuti su radovi dok nije izdato pravosnažno rješenje o odobrenju za građenje na preostaloj dionici. Radovi su izvođeni do 30.11. kada su ponovo zaustavljeni zbog intenzivnih padavina i nepogodnih hidroloških uvjeta na terenu.

Radovi su nastavljani punim intenzitetom 25.12. i ukoliko ne bude značajne promjene vremenskih uvjeta očekuje se njihov završetak do 10.01.2024. godine.

Rok za izvođenje poslova regulacije korita Spreče prema ugovoru iznosi 150 radnih, a ne 150 kalendarskih dana. Radni dani se dokazuju upisom u građevinsku knjigu i još nisu istekli.

Vrijednost ugovorenih radova je 1.748.576,02 KM.

Do 31.11.2023. godine realizirano je radova vrijednosti 1.586.786,20 KM (90,75%).